

**1 Allgemeine Angaben**

Ort \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Haus Nr. \_\_\_\_\_

**2 Technische Angaben**

Ausführungsvariante gem.

Rohleitung:     Stahl/HDPE                       Stahl/Wickelfalz                       Stahl  
 Isolierung:     HDPE                                       Blechmantel                                       \_\_\_\_\_

Name des ausführenden Monteurs \_\_\_\_\_

Eine gültige Prüfbescheinigung für den Schweißer ist der Bescheinigung beizulegen.

**3 Prüfungen**

Standardprüfverfahren nach FW 602	Zulässiger Prüfdruck (bar)	Prüfdruck (bar)
Luftdruckprüfung	0,2 - 0,5	
<b>Nachfolgende abweichende Prüfverfahren nach FW 602 sind nur nach Genehmigung durch die STWSW möglich:</b>		
Vakuumprüfung	0,2 – 0,5	
Wasserdruckprüfung	1.3 x zul. Betriebsdruck Nenndruck 25 bar (FW-Netz)	

**4 Ergebnisse der Prüfung**

Es wird bestätigt, dass die Anbindung der Hausstation am Fernwärmenetz-Hausanschluss nach dem Stand der Technik erstellt wurde. Auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen bestehen gegen die Inbetriebnahme keine Bedenken.

Bemerkungen \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Ausführende Firma Rohrbau \_\_\_\_\_

Sachkundiger:

\_\_\_\_\_  
 Name (Druckschrift)                      Firma (Stempel)                      Telefon (tagsüber erreichbar)

\_\_\_\_\_  
 Ort                                      Datum                                      Unterschrift

**5 FGL Service Druckrohrleitung Netze zur Kenntnisnahme**

\_\_\_\_\_  
 Datum                                      Name FGL (Druckschrift)                                      Unterschrift FGL