

1 Allgemeine Angaben

Ort: _____

Straße: _____ Haus Nr.: _____

2 Technische Angaben

Ausführungsvariante gem.

Rohleitung: Stahl/HDPE Stahl/Wickelfalz Stahl
 Isolierung: HDPE Blechmantel _____

Name des ausführenden Monteurs: _____

Eine gültige Prüfbescheinigung für den Schweißer ist der Bescheinigung beizulegen.

3 Prüfungen

Standardprüfverfahren nach TAB	Zulässiger Prüfdruck (bar)	Prüfdruck (bar)
Sichtverfahren mit innerem Luftüberdruck	0,2 - 0,5	
Nachfolgende abweichende Prüfverfahren nach FW 602 sind nur nach Genehmigung durch die STWSW möglich:		
Sichtverfahren mit äußerem Luftunterdruck (Vakuumbrille) nach Abschnitt 5.2	≤ 0,6	
Sichtverfahren mit Wasser nach Abschnitt 5.3	1.3 x zul. Betriebsdruck Nennndruck 25 bar (FW-Netz)	

4 Ergebnisse der Prüfung

Es wird bestätigt, dass die Anbindung der Hausstation am Fernwärmenetz-Hausanschluss nach dem Stand der Technik erstellt wurde. Auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen bestehen gegen die Inbetriebnahme keine Bedenken.

Bemerkungen: _____

Ausführende Firma Rohrbau: _____

Sachkundiger:

Name (Druckschrift) Firma (Stempel) Telefon (tagsüber erreichbar)

Ort Datum Unterschrift

5 FGL Service Druckrohrleitung Netze zur Kenntnisnahme

Datum Name FGL (Druckschrift) Unterschrift FGL